



Schulraum31

Gemeinde Utzenstorf

Infoveranstaltung

Mittwoch, 18. Juni 2025, 18.00 Uhr,
Kirchgemeindehaus Utzenstorf





Themen

- Aktueller Stand Baubewilligung
- Terminplan Neubauten
- Bauprogramm 2025
- Baustelleninstallation Rückbau und Bauphase
- Baustellenzufahrt
- Kosten: Resultat Vergabe Paket 1
- Standort Kindergarten I und II (prov.)
- Brunnen von 1955
- Fragen?



Aktueller Stand Baubewilligung



Aktueller Stand Baubewilligung

- Baugesuch im November 2024 beim Regierungsstatthalteramt Emmental eingereicht
- Keine Einsprachen
- Nachforderungen bezüglich Grundwasserschutz und Naturgefahren
- Projektänderung für temporäre Baustellenzufahrt / Ausweichstellen von Süden her eingereicht, Publikation erfolgt in Kürze
- Gesuch für vorzeitigen Baubeginn (Abbruch und Baustellenzufahrt)

Terminplan Neubauten und Umgebung

Terminplan	2025							2026												2027								
Monate	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Schulhaus																												
Kindergarten																												
Umgebung																												
Inbetriebnahme																												



Schulhaus



Kindergarten

Bauprogramm 2025

Termine	Juni		Juli					August				September				Oktober				November				Dezember					
Wochen	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	8
Schulferien																													
Vorarbeiten																													
Rückbau																													
Rammen																													
Aushub																													




Spundwände aus Stahl



Rammen (lärmintensiv)

Baustelleninstallation Rückbau




 Rückbau

Baustelleninstallation Bauphase




Baustellenzufahrt von Süden




Ausweichbuchten für Lastwagen



Turnweg Richtung Süden



Ausweichbuchten für LKW



Kosten: Resultat Vergabe Paket 1

TOTAL PAKET 1		KV inkl. MwSt.	Eingabe inkl. MwSt.	KV-Revidiert Pos.-Reserve	Differenz zu KV in CHF	Differenz in %
BKP	Bezeichnung	6'387'270	4'635'011	5'051'000	-1'336'270	-20.90%
112	Rückbau	255'410	91'687	106'000	-149'410	-58.5%
201	Baugrubenaushub	452'520	286'218	315'000	-137'520	-30.4%
211	Baumeisterarbeiten	2'372'490	1'995'819	2'196'000	-176'490	-7.4%
217	Schutzraumbauteile	79'870	42'159	45'000	-34'870	-43.7%
230	Elektroanlagen	1'528'670	1'101'110	1'212'000	-316'670	-20.7%
242	Heizungsanlagen	563'900	377'950	397'000	-166'900	-29.6%
244	Lüftungsanlagen	563'960	357'831	376'000	-187'960	-33.3%
250	Sanitäranlagen	505'590	345'000	363'000	-142'590	-28.2%
261	Aufzüge	64'860	37'236	41'000	-23'860	-36.8%

Vergabeerfolg = CHF 1'336'270 oder -20,9 %

Kindergarten I und II, Umzug vor Rückbau

Kinder bemalen die Wände zum ...



... Abschied vom Kindergarten mit Disco



Disco mit Eltern am Freitag, 6. Juni 2025



Kindergarten II

Kindergarten I

Gotthelfschulhaus

Kirchgemeindehaus



Unterbringung Kindergarten I und BVS im Kirchgemeindehaus



Besondere Volksschule BVS




Ein- und Ausgang




Kindergarten I

Unterbringung Kindergarten II im Gotthelfschulhaus



Kindergarten II

Container Aussensportgeräte



Brunnen von 1955 im Bauinventar erhaltenswert

Inschriften:

IM JAHR MCMLV / GESCHENK VON DEN
FRAUEN DER KIRCHGEMEINDE

IN KRISTALLNE WELLEN SCHLEUDRE KEINEN STEIN
LASS LAUTER WIE DIE QUELLEN AUCH DEINE SEELE SEIN



● neuer Standort Brunnen mit Statue



Bronzestatue "Jakobli Jowäger" von Karl Schenk

geplante Ausführung:

- Neupositionierung Brunnen und Skulptur auf Pausenhof
- neue Funktion als Trinkbrunnen

Fragen ...

